

屋根葺替工事 Vol.6

・施工開始から半年が経ちました 2018. 7. 19

屋根の葺き替え工事が始まり半年を迎えましたので、今回は工事の経過、進捗状況を写真でご覧いただきます。工事は3層目から始め、下層に向けて行っています。3層目は4月に葺替が完了、2層目は棟(屋根面の交わる水平部分)の瓦積み作業を残すのみとなり、1層目はこけら葺が順調に進んでいます。少しずつ美しいこけら葺の屋根が姿を見せ始めており、年内には屋根が葺きあがる予定です。

